



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2022
02:35 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISMDF-TIMUC	BIODIGESTOR EN TIMUCUY LOCALIDAD DE TIMUCUY Y CONSTRUCCION DE SANITARIO CON	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCT URA SOCIAL MUNICIPAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	30/09/2022	Activo	Nueva	INVITACION 3 PERSONAS	Contrato	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$893,897.47	\$893,897.47	\$893,897.47	\$472,040.81	52.81%
FISMDF-TIMUC	TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDD TEKIT DE REGIL Y DE SENALETICA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCT URA SOCIAL MUNICIPAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	30/09/2022	Activo	Nueva	INVITACION 3 PERSONAS	Contrato	LAUREANO LECHUGA ESCUDERO	\$845,418.27	\$845,418.27	\$845,418.27	\$486,176.25	57.51%
FISMDF-TIMUC	EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY EN DIVERSAS CALLES DE LA DE TECHO FIRME	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCT URA SOCIAL MUNICIPAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	30/09/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PROVEEDORES	Contrato	RICARDO MANUEL FLORES MAGAÑA	\$804,321.86	\$804,321.86	\$804,321.86	\$397,353.64	49.40%
FISMDF-TIMUC	EN TIMUCUY LOCALIDAD DE TIMUCUY Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCT URA SOCIAL MUNICIPAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	30/09/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PROVEEDORES	Contrato	BLANCA TERESA HERNANDEZ CRUZ	\$908,019.52	\$908,019.52	\$908,019.52	\$420,085.53	46.26%
FISMDF-TIMUC	CONSTR UCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIMUCUY LOCALIDAD DE TEKIT DE REGIL Y	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCT URA SOCIAL MUNICIPAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2022	31/07/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PROVEEDORES	Contrato	CONSTRUYE MBC SA DE CV	\$781,183.52	\$781,183.52	\$781,183.52	\$399,318.89	51.12%
PARTI-TIMUCU	HISTORICO (IGLESIA CATOLICA), PARQUE PRINCIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EN EL	Recaudacion Participable	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/02/2022	28/02/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV	\$251,418.98	\$251,418.98	\$251,418.98	\$251,418.98	100.00%



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TIMUCUY

Estado de Yucatán

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2022 02:35 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-TIMUCUY	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN	Recaudacion Participable	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/04/2022	31/05/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	RICARDO MANUEL FLORES MAGAÑA	\$233,085.50	\$233,085.50	\$233,085.50	\$233,085.50	100.00%
PART-TIMUCUY	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIMUCUY	Recaudacion Participable	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/02/2022	28/02/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV	\$171,328.00	\$171,328.00	\$171,328.00	\$171,328.00	100.00%
PART-TIMUCUY	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY	Recaudacion Participable	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	21/03/2022	04/04/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV	\$166,391.87	\$166,391.87	\$166,391.87	\$166,391.87	100.00%
PART-TIMUCUY	INSTALACIONES MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SUBINCANCAB, TEKIT DE REGIL Y EN EL MUNICIPIO	Recaudacion Participable	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	31/07/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV	\$188,261.78	\$188,261.78	\$188,261.78	\$188,261.78	100.00%